Układ graficzny © CKE 2019

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny**
Oznaczenie arkusza: **GIW.04-03-21.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **GIW.04**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Ćwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Przygotuj uczniów do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Stan obudowy wyrobiska							
1	Każdy stojak drewniany ustabilizowany dwoma klamrami ciesielskimi						
2	Założone wszystkie rozpory drewniane						
3	Rozpory drewniane założone w ciągi prostoliniowe						
Rezultat 2: Zabudowany ocios wyrobiska							
1	Stojak drewniany ustawiony na podkładce drewnianej						
2	Stojak drewniany zabudowany pionowo						
3	Zabudowane rozpory drewniane						
4	Wykonana opinka i wykładka ociosu do wysokości ok. 1,0 m						
Rezultat 3: Odsłonięty ocios wyrobiska w wyznaczonym miejscu							
1	Podciąg drewniany przebudowany o jedno pole obudowy						
2	Podciąg zabudowany na trzech zawiesiach hakowych						
3	Zawiesia hakowe ustabilizowane poprzez oklinowanie klinami drewnianymi						
4	Oklinowane drewnem przestrzenie pomiędzy stropnicą a podciągiem						
5	Usunięty stojak drewniany spod środkowej stropnicy						
6	Usunięte rozpory, opinka i wykładka w polach bez stojaka drewnianego						
7	Zabudowana przy spągu rozpora długa pomiędzy stojakami drewnianymi						

Więcej materiałów znajdziesz na zawodowe.edu.pl

		Numer stanowiska					

Rezultat 4: Wyniki pomiarów parametrów wyrobiska i elementów obudowy – tabela *Uwaga: kryteria należy oceniać w odniesieniu do pomiarów wykonanych przez ośrodek i zapisanych w tabeli dla egzaminatora, dopuszcza się tolerancję pomiarów ±5%*							
1	Wysokość wyrobiska w świetle obudowy						
2	Szerokość odsłoniętego ociosu w świetle obudowy						
3	Długość podciągu drewnianego						
4	Średnica podciągu drewnianego (w cieńszym końcu)						
5	Rozstaw odrzwi obudowy						
Przebieg 1: Przebieg wykonania odsłonięcia ociosu *Zdający:*							
1	rozmieszczał materiały, narzędzia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe w sposób niepowodujący zagrożenia i nieutrudniający pracy						
2	korzystał ze środków ochrony indywidualnej (hełm górniczy ochronny, okulary ochronne, rękawice ochronne)						
3	posiadał przy sobie aparat ucieczkowy lub pochłaniacz ochronny, opatrunek indywidualny sterylny oraz szelki ostrzegawcze lub inną odzież ostrzegawczo-odblaskową						
4	zabudował stojak drewniany przed przebudową podciągu						
5	uzupełnił rozpory przed przebudową podciągu						
6	wykonał opinkę i wykładkę ociosu przed przebudową podciągu						
7	przebudował podciąg przed usunięciem stojaka drewnianego						
8	używał narzędzi i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem						
9	wyznaczył miejsce zabudowy stojaka drewnianego używając pionu górniczego						

Egzaminator ……. .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl